





工程监理意见书

2025 年 10 月 28 日

单位：元

项目名称	温县第六小学教学楼建设项目		
施工单位	宙宏建设集团有限公司		
合同金额	7738077.07 元	采购项目编号	温财招标采购 2024-41
中标工程量	建四层钢筋混凝土框架结构教学楼 2 座，建筑面积均为 1856.24 平方米，三层钢筋混凝土框架结构连廊 1 座，建筑面积为 561.45 平方米。		
工程量变更 追加（后附 资料）			
工程量变更 减少			
目前已完成 工程量	详见已完成工程量申报书。		
监理单位认 定完成工程 进度	全详见已完成工程量申报书。		
监理工程师 签字和盖章	 注册号 41006105 有效期 2028.06.02	单位项目负责人 签字	
监理单位对 工程质量 评价	单位意见：  单位盖章：	项目单位对工程 完成情况意见	单位意见：  单位盖章：

温县第六小学教学楼建设项目

建设单位：温县教育局

工程名称：温县第六小学教学楼建设项目

本次申报计量总价：


(小写)：384167.14元

(大写)：叁拾捌万肆仟壹佰陆拾柒元壹角肆分




(签字并盖章)



建设单位： 

(签字并盖章)

监理单位： 

(签字并盖章)

序号	付款次数	计量金额	付款金额	月份	备注
1	第一次		2321423.00	2024年12月	
2	第二次	3501516.09	944000.00	2025年6月	
3	第三次	1045468.22	836300.00	2025年7月	
4	第四次	1540100.01	1232000.00	2025年8月	
5	第五次	384167.14	307000.00	2025年10月	