

验收单

申请验收单位:

项目名称	渑池县2024年城关镇西河南村 饮水工程项目			项目所在地	渑池县城关镇西河南村		
项目类别	新建	施工单位	河南瑞利达工程建设有限公司				
工程效益	该项目实施后，解决了渑池县城关镇西河南村850人的饮水问题						
项目总投资	财政资金1250000.00元			中标价：1198500.00元			
开工日期	2024年 11 月 2 日			竣工日期	2024 年 12 月 19 日		
项目建设内容	计划目标	实际完成情况	合格情况	存在问题			
铺设PE管道	8843米	9348	合格				
阀门井	27座	33座	合格				
30方压力罐	1套	1套	合格				
50方蓄水池	1座	1座	合格				
入户	360户	362户	合格				
路面拆除及恢复	2874m²	3234m²	合格				
水泵	1台	1台	合格				
启动柜	1台	1台	合格				
评定级次	优质	合格	✓	基本合格		不合格	
参加验收单位	验收人签字		验收结论				
	王顺水		工程已完工 				
	李国平						
	李国平						
验收时间: 2024年12月23日							

