

验收单

申请验收单位:



项目名称	渑池县2024年南村乡桓王山村、柏树疙瘩村和关底村安全饮水巩固提升项目			项目所在地	渑池县区域		
项目类别	提升改造	施工单位	河南睢商建筑工程有限公司				
工程效益	该项目实施后，保障了桓王山村、柏树疙瘩村和关底村共计200户585人的饮水安全						
项目总投资	财政资金1645000.00元			中标价：1601000.00元			
开工日期	2024年10月22日			竣工日期	2024年11月21日		
项目建设内容	计划目标	实际完成情况	合格情况	存在问题			
大口井	1眼	1眼	合格				
50m3蓄水池	1座	1座	合格				
100m3蓄水池	1座	1座	合格				
DN65无缝钢管	2724m	3015m	合格				
PE管道	9201m	11760m	合格				
潜水泵	2台	2台	合格				
杆式变压器	1台	1台	合格				
次氯酸钠消毒设施	1套	1套	合格				
评定级次	优质	合格	✓	基本合格	不合格		
参加验收单位	验收人签字		验收结论				
	徐小川		工程已完工，验收合格，加强管理。 				
	马亮						
	李水						
验收时间：2024年12月2日							

