

五、分项报价一览表、技术偏差表、商务偏差表、服务方案、售后服务计划等；

5.1分项报价一览表

供应商名称（公章）：中国联合网络通信有限公司南阳市分公司

项目编号：卧龙政采磋商-2025-59

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 规格、技术指标 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计（元） | 交货安装时间 |
|-------------------------------|-----------|------|---|---------------|----|-------|--------|---------|----------------------|
| 数据分析室/一、数据分析室建设/一、地面部分 | | | | | | | | | |
| 1 | 无边全钢抗静电地板 | 华钛定制 | 1.名称：无边全钢防静电地板 2.技术要求：H=200mm无边地板600mm*600mm;要求美观耐用、防火、防滑、抗压、耐磨、耐腐蚀、防污、防水防渗透、无辐射、环保卫生易于施工，稳定的防静电性能 | 常州华钛新材料科技有限公司 | 平米 | 17.82 | 355.00 | 6326.10 | 合同签订后20日历天内供货并安装调试完毕 |
| 2 | 防静电活动地板靠 | 国产定制 | 30角钢沿四周墙边焊接，固结，打磨焊点，刷防锈漆两遍 | 国产 | 米 | 18 | 61.00 | 1098.00 | 合同签订后20日历天内供货 |

| | | | | | | | | | |
|---|-------|------|--|----|---|----|---------|---------|----------------------|
| | 墙角钢支架 | | | | | | | | 并安装调试完毕 |
| 3 | 踢脚线 | 国产定制 | 1.基层类型：发纹不锈钢踢脚线 2.线条材料规格：80mm高 | 国产 | 米 | 18 | 78.00 | 1404.00 | 合同签订后20日历天内供货并安装调试完毕 |
| 4 | 台阶踏步 | 国产定制 | 1.支架高度20mm 2.材料：防静电地板，不锈钢条 | 国产 | 处 | 1 | 628.00 | 628.00 | 合同签订后20日历天内供货并安装调试完毕 |
| 5 | 防水坝 | 国产定制 | 1.名称：防水围堰 2.要求：高100mm宽80mm挡水围堰 3.防水：三遍防水涂料 | 国产 | 处 | 2 | 470.00 | 940.00 | 合同签订后20日历天内供货并安装调试完毕 |
| 6 | 开孔打洞 | 国产定制 | 现场打洞做相应处理，防火泥封堵。 | 国产 | 处 | 1 | 1214.00 | 1214.00 | 合同签订后20日历天内供货 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|-----|------|---|----|---|---|---------|---------|----------------------------------|
| | | | | | | | | | 并安装调试完 毕 |
| 7 | 挡鼠板 | 国产定制 | 门口处设置挡鼠板 | 国产 | 套 | 1 | 345.00 | 345.00 | 合同签订后20 日历天内供货 并安装调试完 毕 |
| 8 | 驱鼠仪 | 国产定制 | 超声波驱鼠仪 | 国产 | 套 | 1 | 439.00 | 439.00 | 合同签订后20 日历天内供货 并安装调试完 毕 |
| 9 | 辅材 | 国产定制 | 膨胀丝、燕尾丝、焊条、结构 胶、防锈漆、木龙骨、排钉、 自攻丝、绝缘胶布、玻璃胶、 瓷白胶等 | 国产 | 批 | 1 | 4653.00 | 4653.00 | 合同签订后20 日历天内供货 并安装调试完 毕 |
| 数据分析室/一、数据分析室建设/二、吊顶部分 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---------|------|---|--------------|----|-------|--------|---------|----------------------|
| 1 | 防尘漆(顶面) | 立邦定制 | <p>1.名称：天棚喷深色乳胶漆(含梁)</p> <p>2.喷刷涂料部位：天棚面</p> <p>3.涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆、二遍顶部梁柱墙刷防尘漆，涂刷均匀，不起尘，不起皮，不掉渣</p> | 立邦涂料(中国)有限公司 | 平米 | 23.22 | 100.00 | 2322.00 | 合同签订后20日历天内供货并安装调试完毕 |
| 2 | 金属微孔板 | 博森定制 | <p>1.龙骨材料种类、规格、中距：38系列轻钢龙骨</p> <p>2.规格： 1).300*1200,0.8mm厚，吸音纸：铝合金平板天花具有屏蔽、易清洗、自重轻、不燃烧、耐腐蚀，96m²</p> <p>2)背面覆吸音纸，铝合金，防火抗蚀不助燃，涂层应平滑，均匀，不允许有皱纹，流痕</p> | 广东博森板业有限公司 | 平米 | 17.82 | 327.00 | 5827.14 | 合同签订后20日历天内供货并安装调试完毕 |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------|------|---|------------------------|----|-------|-------|---------|----------------------------------|
| | | | ，鼓泡，裂纹，最小局部膜厚 ≥40 μ m,漆膜硬度≥HB,铝及 铝合金基材 ≥4N*m,冲击后 试样涂层应无开裂或脱落，粉 末喷涂FPT | | | | | | |
| 3 | 专用吊顶 龙骨 | 国产定制 | 国标38*10*1.0mm、镀锌钢质 | 国产 | 平米 | 17.82 | 91.00 | 1621.62 | 合同签订后20 日历天内供货 并安装调试完 毕 |
| 4 | 微孔板吊 顶边 角 铝 | 博森定制 | 1.基层类型：边角压条 2.线条材料规格：L30*25,吊顶 板配套收边条 | 广东博 森板业 有限公 司 | 米 | 18 | 50.00 | 900.00 | 合同签订后20 日历天内供货 并安装调试完 毕 |
| 5 | 吊杆及吊 挂件 | 国产定制 | 国标镀锌钢质 φ8、单点悬挂大 于100kg灯、管、线、槽等吊件 | 国产 | 平米 | 17.82 | 74.00 | 1318.68 | 合同签订后20 日历天内供货 并安装调试完 毕 |

数据分析室/一、数据分析室建设/三、门窗隔断部分

| | | | | | | | | | |
|---|-------|------|--|----------------|----|----|--------|----------|----------------------|
| 1 | 彩钢板墙面 | 兴铁定制 | <p>1.面层材料品种：金属彩钢板</p> <p>2.规格：</p> <p>1)机房彩钢板由0.6mm热镀锌钢板,12mm防火石音内饰板所组成。机房彩钢板面漆 为硬化多元聚酯涂料，此涂料本身含有导电成分，通过增加导电系数，降低静电负荷，表面抵抗值105—8电荷减弱1秒以下；采用静电烤漆喷涂工艺。</p> <p>2)机房彩钢板符合国标一级防火标准，能充分满足机房建设装修的防火要求。</p> <p>3)机房彩钢板表面为烤漆钢板，防潮、防霉，耐酸碱、防静电，隔音率500Hz可达 45dB(</p> | 兴铁新型建材(上海)有限公司 | 平米 | 45 | 337.00 | 15165.00 | 合同签订后20日历天内供货并安装调试完毕 |
|---|-------|------|--|----------------|----|----|--------|----------|----------------------|

| | | | | | | | | | |
|---|---------|------|---|----------------|----|----|--------|---------|----------------------|
| | | | 一般500Hz所产生的噪音为118dB),其计权隔声改善量相当高。 4)机房彩钢板孔隙率高,均为微细的毛细孔,导热系数小[一般为 0.121~0.205w/(m.k)],热容量大、吸湿性强 | | | | | | |
| 2 | 彩钢板阴阳角 | 兴铁定制 | 彩钢板配套阴阳角 | 兴铁新型建材(上海)有限公司 | 米 | 30 | 94.00 | 2820.00 | 合同签订后20日历天内供货并安装调试完毕 |
| 3 | 彩钢板基层龙骨 | 国产定制 | 1.名称:基层轻钢龙骨 2.骨架种类、规格:轻钢龙骨50mm宽 3.其他:内填保温棉,骨架与墙面固接,间距600mm | 国产 | 平米 | 45 | 164.00 | 7380.00 | 合同签订后20日历天内供货并安装调试完毕 |
| 4 | 石膏板封 | 国产定制 | 石音板及龙骨封堵,机房与外 | 国产 | 平米 | 1 | 172.50 | 172.50 | 合同签订后20 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|-----------|------|--|----|----|----|---------|---------|----------------------|
| | 堵 | | 界连接的墙体的缝隙区(天花上或地板下)管线槽 接口处均以防火泥堵塞,以防止虫、鼠进入机房 | | | | | | 日历天内供货并安装调试完毕 |
| 5 | 彩钢板墙面填充岩棉 | 国产定制 | 墙面填充岩棉以保证保温效果与防凝露效能 技术要求:保温、隔音、阻燃,轻钢龙骨内填 | 国产 | 平米 | 45 | 72.00 | 3240.00 | 合同签订后20日历天内供货并安装调试完毕 |
| 6 | 机房防火门 | 国产定制 | 1.名称:钢质防火门 2.规格:单开门,甲级钢制防火门 | 国产 | 套 | 1 | 3768.00 | 3768.00 | 合同签订后20日历天内供货并安装调试完毕 |
| 7 | 辅材 | 国产定制 | 防水胶、接头、卡子、棕毛刷、防锈漆、酸性玻璃胶等 | 国产 | 项 | 1 | 3503.00 | 3503.00 | 合同签订后20日历天内供货并安装调试完毕 |
| 数据分析室/一、数据分析室建设/四、电气部分 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|--------------------------|---|--------------------------|---|----|--------|---------|----------------------------------|
| 1 | 防火金属 线槽 200*100 | 国产定制 | 1.名称：防火线槽 2.材质：镀锌金属线槽 3.规格：200mm*100mm | 国产 | 米 | 20 | 112.00 | 2240.00 | 合同签订后20 日历天内供货 并安装调试完 毕 |
| 2 | 配管 | 国产定制 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格：JDG20 3.配置形式：明敷 | 国产 | 米 | 50 | 12.00 | 600.00 | 合同签订后20 日历天内供货 并安装调试完 毕 |
| 3 | LED平板 灯 | 三雄极光 DXE-QP- 05S 型 | 1.名称：无弦光LED平板灯 2.型号：600mm*600mm | 广东三 雄极光 照明股 份公司 | 盏 | 2 | 607.00 | 1214.00 | 合同签订后20 日历天内供货 并安装调试完 毕 |
| 4 | 应急灯 | 国产定制 | 1.名称：应急灯 2.技术参数：安全出口，均各 自配备防火玻璃罩与电池，满 足发生意外状况时应 急照明 所需。 | 国产 | 盏 | 1 | 150.00 | 150.00 | 合同签订后20 日历天内供货 并安装调试完 毕 |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|---|------------------------|---|---|--------|--------|----------------------------------|
| 5 | 控制开关 | 正泰 NEW2 | 壁装双联单控翘板开关 | 正泰集团 股份 有限公 司 | 个 | 1 | 35.00 | 35.00 | 合同签订后20 日历天内供货 并安装调试完 毕 |
| 6 | 插座 | 正泰 NEW2 | 1.名称：二+三孔插座 2.规格：250V,10A | 正泰集团 股份 有限公 司 | 个 | 3 | 35.00 | 105.00 | 合同签订后20 日历天内供货 并安装调试完 毕 |
| 7 | 插座 | 正泰 NEW2 | 1.名称：金属地插 2.规格：250V,10A,强弱电隔离 ，并排双网 | 正泰集团 股份 有限公 司 | 个 | 2 | 340.00 | 680.00 | 合同签订后20 日历天内供货 并安装调试完 毕 |
| 8 | 安全出口 指示灯 | 国产定制 | 1.名称：安全出口指示灯 2.技术参数：安全出口，均各 自配备防火罩与电池，满足发 生意外状况时应急照 明所需。 | 国产 | 盏 | 1 | 134.00 | 134.00 | 合同签订后20 日历天内供货 并安装调试完 毕 |
| 9 | 线缆 | 国产定制 | 照明电源线主流名牌产品，ZR | 国产 | 米 | 8 | 5.00 | 40.00 | 合同签订后20 |

| | | | | | | | | | |
|----|------|------|---|----|---|------|---------|---------|----------------------|
| | | | —BV2.5mm；阻燃电线，满足阻燃电缆国家标准。 | | | | | | 日历天内供货并安装调试完毕 |
| | | 国产定制 | 插座电源线主流名牌产品，ZR—BV4mm；阻燃电线，满足阻燃电缆国家标准。 | 国产 | 米 | 11 | 8.00 | 88.00 | 合同签订后20日历天内供货并安装调试完毕 |
| | | 国产定制 | 新风机排烟机电缆，WDZAYJV3*4。 | 国产 | 米 | 13.7 | 14.00 | 191.80 | 合同签订后20日历天内供货并安装调试完毕 |
| 10 | 辅材 | 国产定制 | 电工胶带、扎带、接线端子、线盒、盒盖、直接、盒接、螺丝、螺母、垫片、管卡、马鞍卡、标签、铜鼻子、热缩管、五指套、接线端子等 | 国产 | 项 | 1 | 2000.00 | 2000.00 | 合同签订后20日历天内供货并安装调试完毕 |
| 11 | 电气安装 | 国产定制 | 所有电线的布线，照明设备安 | 国产 | 项 | 1 | 6440.00 | 6440.00 | 合同签订后20 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|------|---|----|---|------|--------|---------|----------------------|
| | 费用 | | 装, 插座安装新风机及排烟机的安装费用 | | | | | | 日历天内供货并安装调试完毕 |
| 数据分析室/一、数据分析室建设/五、机房接地防雷系统 | | | | | | | | | |
| 1 | 等电位连接线缆 | 国产定制 | 每排设备下安装一组保护接地汇流排 1.名称: 铜编织带 2.规格: 6平方 | 国产 | 套 | 10 | 10.00 | 100.00 | 合同签订后20日历天内供货并安装调试完毕 |
| 2 | 等电位连接线缆 | 国产定制 | 1.名称: 接地跨接线 2.规格: ZRBVR-6.0 | 国产 | 米 | 62.3 | 20.00 | 1246.00 | 合同签订后20日历天内供货并安装调试完毕 |
| 3 | 接地连接铜软线 | 国产定制 | 1.名称: 接地干线 2.规格: ZRBVR-1*50 | 国产 | 米 | 50 | 110.00 | 5500.00 | 合同签订后20日历天内供货并安装调试完毕 |
| 4 | 紫铜带(| 国产定制 | 1.名称: 接地紫铜排 | 国产 | 米 | 30 | 225.00 | 6750.00 | 合同签订后20 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------|------|--|----|----|-------|---------|---------|----------------------------------|
| | 均压环) | | 2.规格: 30mm*3mm | | | | | | 日历天内供货并安装调试完毕 |
| 5 | 接地铜箔 (等电位 网格) | 国产定制 | 1.名称: 铜皮2.规格: 100*0.3mm 用紫铜带在静电地板下敷设 1200*1200mm静电泄露网 | 国产 | 平米 | 17.82 | 117.00 | 2084.94 | 合同签订后20 日历天内供货 并安装调试完 毕 |
| 6 | 接地端子 箱 | 国产定制 | 1.名称: 接地端子箱 2.规格: 300mm*100mm | 国产 | 台 | 2 | 586.00 | 1172.00 | 合同签订后20 日历天内供货 并安装调试完 毕 |
| 7 | 接地装置 调试 | 国产定制 | 1.名称: 接地系统测试 | 国产 | 系统 | 1 | 4432.00 | 4432.00 | 合同签订后20 日历天内供货 并安装调试完 毕 |
| 数据分析室/一、数据分析室建设/六、其它部分 | | | | | | | | | |
| 1 | 拆除部分 | 国产定制 | 原吊顶(约18平方)拆掉, 原门 | 国产 | 项 | 1 | 500.00 | 500.00 | 合同签订后20 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|------|---|----|----|------|--------|---------|----------------------|
| | | | 拆除 | | | | | | 日历天内供货并安装调试完毕 |
| 2 | 窗户 | 国产定制 | 断桥铝，双层玻璃 | 国产 | 平米 | 3.68 | 100.00 | 368.00 | 合同签订后20日历天内供货并安装调试完毕 |
| 3 | 护窗 | 国产定制 | 铝合金 | 国产 | 平米 | 4.07 | 40.00 | 162.80 | 合同签订后20日历天内供货并安装调试完毕 |
| 4 | 办公桌 | 国产定制 | 长140cm、宽70cm、高75cm， 基材：采用环保等级，实木颗粒板。饰面：采用科技木纹饰面。封边：同色PVC封边，环保、耐磨、耐污、环保胶粘剂符合国家标准规定，优质五金 | 国产 | 个 | 2 | 600.00 | 1200.00 | 合同签订后20日历天内供货并安装调试完毕 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|------|---|----|---|---|--------|--------|----------------------|
| | | | 配件。台面内嵌穿线盒。 | | | | | | |
| 5 | 办公椅 | 国产定制 | <p>尺寸：总高度1020mm,扶手高度680mm,座椅总深度600mm,座内深450m;扶手外宽600mm,椅背上宽度440mm,扶手内空宽480mm,座面高度450mm,座面宽度510mm;椅架长510mm,宽520 mm。</p> <p>办公座椅材质：办公椅背架采用PP+30纤材料一次注塑成型，抗UV测试符合GB/T164422.1标准，整椅测试符合GB/T2280/1035标准。</p> <p>办公椅座垫海绵：采用高回弹聚氨酯高压发泡一次成型技术，座垫海绵密度应$\geq 45\text{kg/m}^3$；该定型海绵不会因频繁使用</p> | 国产 | 个 | 2 | 300.00 | 600.00 | 合同签订后20日历天内供货并安装调试完毕 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|------|------------------------------------|---|-------------------------|---|---|-----------|-----------|----------------------|
| | | | 而变形、起皱,软背形状符合人体原理设计、坐感舒适。 座板:采用优质夹板经模具高温高压压弯成型,厚度应 \geq 12mm。含水3.0-5.0%,牢固耐用,支撑力强。符合国标GBT14531,并通过相关测试 | | | | | | |
| 6 | 垃圾清运 | 国产定制 | 拆除垃圾清理及外运处理 | 国产 | 项 | 1 | 500.00 | 500.00 | 合同签订后20日历天内供货并安装调试完毕 |
| 数据分析室/一、数据分析室建设/七、设备部分 | | | | | | | | | |
| 1 | 加密机 | 深信服 aTrust-100 0-LS1055 M | 1.国产化芯片设备: 2.SSL性能参数:最大理论加密流量(Mbps):350Mbps,最大理论建议并发用户数(个):600. 3.硬件参数:规格:1U.内存大 | 深信服 科技股 份有限 公司 | 台 | 1 | 175000.00 | 175000.00 | 合同签订后20日历天内供货并安装调试完毕 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|-----------------|--|------------|---|---|-----------|-----------|-------------------|
| | | | <p>小: 16G,硬盘容量: 128G SSD, 电源: 单电源 接口: 6千兆电 口+2千兆光口SFP.</p> <p>4.功能描述, 安全网关基于零 信任架构设计, 采用国家密码 管理局颁布的SM1 ISM2、SM3、SM⁴ 密码算法 及其协议, 支持多种身份认证 方式、细粒度访问权限控制 等 主要功能, 保证远程系统接入 的用户身份安全、终端/数据安 全、传输安全、应 用权限安全 和审计安全, 符合国家商用密 码标准, 具有快速、易用、全 面等优势特点。</p> | | | | | | |
| 2 | 防火墙 | 深信服 AF-1000- | <p>1.国产化芯片设备</p> <p>2.性能参数: 网络层吞吐量:</p> | 深信服 科技股 | 台 | 1 | 118500.00 | 118500.00 | 合同签订后20 日历天内供货 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|---------------------------|---|----------|---|---|----------|----------|-------------------|---------|
| | | L2100 | 10G,应用层吞吐量: 5G,防病毒吞吐量: 1G,IPS 吞吐量: 1G.全威胁吞吐量, 80oM.并发连接数: 1300万, HTTP新建连接数6万. SSL.VPN推荐田户数,20.SSL VPN最大用户数60, SSL VPN最大理论加密流量:200M, IPSec VPN最大接入数800. IPSec VPN吞吐量: 500M. 3.硬件参数: 规格, 1U.内存大小: 8G,硬盘容量: 128G SSD,电源: 单电源 接口: 8千兆电口+2万兆光口SFP+. | 份有限公司 | | | | | | 并安装调试完毕 |
| 3 | 交换机 | 华为 S620-24T 16X8Y2C | 1.国产化芯片设备 2.万兆多速率三层全管理增强 | 华为技术有限公司 | 台 | 1 | 12800.00 | 12800.00 | 合同签订后20 日历天内供货 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|----|--|--|--|--|-------------|
| | | Z | <p>型交换机，包转发率 960Mpps/1476Mpps,交换容 2.56Tbps/25.6Tbps 3.支持24个 10/100/1000BASE-T以太网端 口，16个万兆SFP+,8个25GE SFP28,2个100GE QSFP28: 4.支持子卡槽位，可扩展8个 GE/10GE SFP+光接口数据接 入和线速交换插口卡(可切换 接口速率模式，切换后前4个接 口支持10GE/25GE速率，后4 个接口不可用)支持热插拔: 5.支持1+1电源备份(默认含一 个600W交流电源 6.支持64K MAC,支持静态、动 态、黑洞MAC表项，支持MAC</p> | 公司 | | | | | 并安装调试完 毕 |
|--|--|---|---|----|--|--|--|--|-------------|

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>地址自动学习和老化：支持4K个VLAN,支持Access、Trunk、Hybrid方式，支持QinQ、增强型灵活QinQ;</p> <p>7.支持静态路由、策略路由，支持RIP、RIPng、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+、VRRP、VRRP6、ECMP,支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议：</p> <p>8.支持ARP Snooping:</p> <p>9.支持IGMPv1/v2/v3、IGMP v1/v2/v3 Snooning,支持PIM DM、PIM SM、PIM SSM.支持IPy6组播路由，支持VLAN组播：支持用户快速离</p> | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>开机制</p> <p>10.提供高品质的QoS(Quality of Service)能力，支持基于Layer2协议头</p> <p>Layer3协议、Layer4协议、802.1p优先级等的组合流分类，支持PQ、DRRPO+DRR等队列调度方式，支持流量整形</p> <p>11.支持STP/RSTP/MSTP生成树协议，支持ERPS以太环保护协议(G.8032),支持BPDU保护、Root保护、环路保护；</p> <p>12.支持iStack堆叠(最大9台):支持SmartLink和VRRP功能实现了上行链路的备份，极大地提升了接入侧设备的可靠性；</p> | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | |
|---|-----|----------------|--|----------|---|---|----------|----------|----------------------|
| | | | <p>113.支持防范DoS攻击、TCP的SYN Flood攻击、UDP Flood攻击、广播风暴攻击、大流量攻击；支持CPU硬件队列实现控制面协议报文分级调度和保护；</p> <p>14.支持统一用户管理功能，屏蔽了接入层设备能力和接入方式的差异，</p> | | | | | | |
| 4 | 路由器 | 华为 AR6280-S | <p>1.国产化芯片设备。</p> <p>2.业务路由单元100HH板，4*SIC,2*WSIC,2*XSIC,自带一个350W交流电源；</p> <p>带机量2000台PC,转发性能60Mpps-220Mpps,交换容量320Gbps,免费可管理4个 AP(仅Wi-Fi 5),最大支持512个</p> | 华为技术有限公司 | 台 | 1 | 38870.00 | 38870.00 | 合同签订后20日历天内供货并安装调试完毕 |

数据分析室/一、数据分析室建设/八、监控门禁系统

| | | | | | | | | | |
|---|-------|------------------------------------|---|------------------|---|---|--------|---------|----------------------|
| 1 | 半球摄像机 | 海康威视 DS-2CD2 146FWD V4-IS | <p>网络摄像机，最高分辨率可达200万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像</p> <p>支持移动侦测（支持人形检测）与异常侦测</p> <p>支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境</p> <p>采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达30m</p> <p>1个内置麦克风；补光灯类型：红外灯；补光距离最远可达30m；防补光过曝；支持红外波长范围850 nm</p> <p>网络协议 TCP/IP, ICMP, HTTP, DHCP</p> | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 台 | 2 | 910.00 | 1820.00 | 合同签订后20日历天内供货并安装调试完毕 |
|---|-------|------------------------------------|---|------------------|---|---|--------|---------|----------------------|

| | | | | | | | | | |
|---|-------|----------------------------|--|------------------|---|---|---------|---------|----------------------|
| | | | <p>, DNS, RTP, RTSP, RTCP , NTP, IGMP, QoS, UDP 同时预览路数: 最多6路 接口协议 (API) 开放型网络视频接口, ISAPI, SDK, GB28181 用户管理: 最多32个用户, 可 分3级用户权限管理: 管理员, 操作员, 普通用户 支持客户端或浏览器恢复</p> | | | | | | |
| 2 | 硬盘录像机 | 海康威视 DS-7608N -E2-V3 | <p>可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机; 支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流; 最大支持8路1080P解码 (开启SVC增强模式后, 可提升至12</p> | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 台 | 1 | 3048.00 | 3048.00 | 合同签订后20日历天内供货并安装调试完毕 |

| | | | | | | | | | |
|---|------|----|---|-----|---|---|---------|---------|---------|
| | | | <p>路1080P解码)；</p> <p>支持6MP高清网络视频的预览、存储与回放；</p> <p>支持HDMI与VGA同源输出，HDMI最大支持超高清4K输出，VGA支持高清1080P输出；</p> <p>支持2个SATA接口，最大支持8T硬盘；</p> <p>支持NVR后智能分析能力，支持智能移动侦测去误报，可精准过滤非人、非车移动侦测误报，大幅提升移动侦测报警准确性；</p> <p>针对人、车及事件类型，支持快速回放与智能检索功能，大幅提升录像回放和检索效率；</p> | | | | | | |
| 3 | 监控硬盘 | 希捷 | 6T | 希捷科 | 块 | 2 | 1798.00 | 3596.00 | 合同签订后20 |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|---------|---------|----------------------------------|
| | | ST6000V X008 | | 技（苏州 ）有限公 司 | | | | | 日历天内供货 并安装调试完 毕 |
| 4 | 人脸识别 一体机 | 海康威视 DS-K1T6 73M | <p>屏幕参数：7英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024；</p> <p>摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头，采用星光级图像传感器，无需白光补光灯，在暗光或无光环境下人脸认证效果不受影响；</p> <p>基础认证：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号和加密内容、身份证卡序列号）、密码认证方式</p> <p>扩展认证：可外接身份证尾插实现认证比对；可外接指纹尾</p> | 杭州海 康威视 数字技 术股份 有限公 司 | 套 | 1 | 3429.00 | 3429.00 | 合同签订后20 日历天内供货 并安装调试完 毕 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | | | <p>插实现指纹识别；可外接二维码尾插实现更灵敏的二维码认证；支持单人多种方式组合认证</p> <p>口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制</p> <p>可视对讲：支持和海康互联APP、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式；</p> <p>视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频监控录像，编码格式H.264；（4G终身流量型号不支持）</p> | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | |
|---|-------|--------------------------|---|---------------------------------|---|---|--------|--------|----------------------------------|
| | | | 认证界面可配：认证主界面的“呼叫”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示； | | | | | | |
| 5 | 双门磁力锁 | 海康威视 DS-K4H2 50ESC | 状态指示灯：供电点亮绿灯， 无论是否上锁、开锁都是绿灯 使用环境：室内 适用门型：木 门、玻璃门、金属门、防火门 | 杭州海 康威视 数字技 术股份 有限公 | 套 | 1 | 860.00 | 860.00 | 合同签订后20 日历天内供货 并安装调试完 毕 |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|----------------------------|--|--------------------------------------|---|---|---------|---------|----------------------------------|
| | | | | 司 | | | | | |
| 6 | 开门按钮 | 海康威视 DS-K7M- AW50 | 结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压 250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用 ； | 杭州海 康威视 数字技 术股份 有限公 司 | 套 | 1 | 23.00 | 23.00 | 合同签订后20 日历天内供货 并安装调试完 毕 |
| 7 | POE交换 机 | 华为 S5735S-L 24P4S-A2 | (24个10/100/1000BASE-T以 太网端口,4个万兆SFP+,PoE+, 交流供电):S5735S- 1124P4S-A2(24个 10/100/1000BASE-T以太网端 口, 4个千兆SFP,PoE+,交流供 电》 交换容量 336Gbps/3.36Tbps,包转发率 51/126Mpps,POE功率380W | 华 为 技 术 有 限 公 司 | 台 | 1 | 3367.00 | 3367.00 | 合同签订后20 日历天内供货 并安装调试完 毕 |
| 8 | 双鉴探测 | 海康威视 | 红外微波双鉴探测器 | 杭州海 | 台 | 1 | 460.00 | 460.00 | 合同签订后20 |

| | | | | | | | | | |
|----|------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|---|---|---------|---------|----------------------------------|
| | 器 | DS-RDD1 2P-EG2 | | 康威视 数字技 术股份 有限公 司 | | | | | 日历天内供货 并安装调试完 毕 |
| 9 | 报警主机 | 海康威视 DS-RHA6 4-W4M | 8防区 | 杭州海 康威视 数字技 术股份 有限公 司 | 台 | 1 | 2272.00 | 2272.00 | 合同签订后20 日历天内供货 并安装调试完 毕 |
| 10 | 控制键盘 | 海康威视 DS-RK-L RT(433M Hz) | 备防拆报警功能：支持现场报 警，可驱动现场外接警号；支 持远程OTA在线升级 固件 最大功率≤2.4W 工作电压DC 12~24V(适配器) /DC 10~28V(DC端子)/POE供 | 杭州海 康威视 数字技 术股份 有限公 司 | 台 | 1 | 1003.00 | 1003.00 | 合同签订后20 日历天内供货 并安装调试完 毕 |

| | | | | | | | | | |
|----|----|------|---|----|---|-----|------|--------|----------------------------------|
| | | | 电 静态电流≤200mA(DC 12V) 接口能力RJ45接口*1个; RS485*1路; 支持NC/NO输出*2路: 联动输出NC/NO输出*2路 LCD屏显2.4寸 操作键盘5.9寸 工作温度-10℃~55℃ 工作湿度≤95%(无凝结) | | | | | | |
| 11 | 辅材 | 国产定制 | 网线: 六类网线 | 国产 | 米 | 100 | 5.00 | 500.00 | 合同签订后20 日历天内供货 并安装调试完 毕 |
| | | 国产定制 | 电源线: 照明电源线主流名牌 产品, ZR-BV2.5mm;阻燃电线 , 满足阻燃电缆国家标准 | 国产 | 米 | 70 | 8.00 | 560.00 | 合同签订后20 日历天内供货 并安装调试完 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----|---------------------------|---|--------------------------|---|----|----------|----------|----------------------------------|
| | | | | | | | | | 毕 |
| | | 国产定制 | 信号线: WDZAYJV4*0.5mm | 国产 | 米 | 70 | 14.00 | 980.00 | 合同签订后20 日历天内供货 并安装调试完 毕 |
| | | 国产定制 | 穿线管: PVC 20 米 | 国产 | 米 | 71 | 5.00 | 355.00 | 合同签订后20 日历天内供货 并安装调试完 毕 |
| 数据分析室/一、数据分析室建设/九、电源及空调系统 | | | | | | | | | |
| 1 | UPS | 山特 C3KS | MSF美赛弗MF100-12电池8只 , 电池柜及连接线1套 | 山特电 子(深圳) 有限公 司 | 台 | 1 | 13570.00 | 13570.00 | 合同签订后20 日历天内供货 并安装调试完 毕 |
| 2 | 空调 | 海尔 FRd-100L W/5DF82 | 1.立柜式, 变频, 键控/遥控, 一级能效, 自清洁, 220V/50HZ: | 青岛海 尔空调 器有限 | 台 | 1 | 10650.00 | 10650.00 | 合同签订后20 日历天内供货 并安装调试完 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------|---------------------|---|-------------------------------|---|---|----------|----------|----------------------------------|
| | | U1 | 2.内机：宽518mm;高1770mm;深347mm,外机：宽958mm;高660mm;深402mm; 3.制热量：9800w,制热功率：2800W,制冷量：7350W,制冷功率：2000W; 4.制冷剂类型：R32。 | 总公司 | | | | | 毕 |
| 3 | 安装辅材 | 国产定制 | 铜管、电源线、保温棉等 | 国产 | 批 | 1 | 2254.00 | 2254.00 | 合同签订后20 日历天内供货 并安装调试完 毕 |
| 数据分析室/一、数据分析室建设/十、机柜系统 | | | | | | | | | |
| 1 | 机柜 | 兴华 XHPB-70 42 | 电磁屏蔽机柜。42U机柜，外形尺寸：700*980*2200mm,内净尺寸：500*900*1900mm,机柜通风波导管300*300mm两个，机柜专用PDU2个，220伏32A | 香河县 兴华金 属制品 有限公 司 | 台 | 1 | 12500.00 | 12500.00 | 合同签订后20 日历天内供货 并安装调试完 毕 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------|---------------------------|--|-------------------------|---|---|----------|----------|----------------------------------|
| | | | 电 源滤波器2个；机柜光纤波 导管5根；屏蔽接头24个；机柜 配有万向脚轮；标准19 英寸机架结构并带有U数标识 ：接头带屏蔽功能。 | | | | | | |
| 数据机房改造升级/二、计算机终端/计算机终端 | | | | | | | | | |
| 1 | 计算机终 端 | 紫光 UltiDesk 500t G2 | i9-14900(24核睿频5.4G)/32G DDR5/512G SSD+2T机械硬盘 /750W//Win11/27时 液晶显示 器 | 紫光计 算机科 技有限 公司 | 台 | 2 | 14500.00 | 29000.00 | 合同签订后20 日历天内供货 并安装调试完 毕 |
| 2 | 计算机终 端 | 紫光 UltiDesk 500t G2 | i9-14900(24核睿频5.4G)/64G DDR5/512G SSD+4T机械硬盘 /507012G独立显卡 /750W//Win11/27时液晶显示器 /流畅运行大疆智图三维建模 软件。 | 紫光计 算机科 技有限 公司 | 台 | 1 | 26000.00 | 26000.00 | 合同签订后20 日历天内供货 并安装调试完 毕 |
| 数据机房改造升级/三、机房设备升级 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-----|---------------------------------|---|----------|---|------|---------|----------|----------------------------------|
| 1 | 交换机 | 华为 S5735S-L 24T4S-Q A2 | 1. 国产化芯片设备; 2. (24个10/100/1000BASE-T以太网端口, 4个千兆SFP,交流供电)交换容量 672Gbps/6.72Tbps,包转发率 126Mpps,无风扇静音款" | 华为技术有限公司 | 台 | 11 | 4000.00 | 44000.00 | 合同签订后20 日历天内供货 并安装调试完 毕 |
| 数据机房改造升级/四、审计专网改造升级 | | | | | | | | | |
| 1 | 网线 | 国产定制 | 六类网线, 全局网线重新布线, 共五层楼 | 国产 | 米 | 3400 | 1.00 | 3400.00 | 合同签订后20 日历天内供货 并安装调试完 毕 |
| 2 | 水晶头 | 国产定制 | 全局网线重新布线, 共五层楼, 水晶接头 | 国产 | 盒 | 3 | 100.00 | 300.00 | 合同签订后20 日历天内供货 并安装调试完 毕 |
| 3 | 线槽 | 国产定制 | 全局网线重新布线, 共五层楼, 室外走线线槽 | 国产 | 米 | 1100 | 1.00 | 1100.00 | 合同签订后20 日历天内供货 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|---------------------------------|---|-------------|---|---|----------|----------|----------------------|
| | | | | | | | | | 并安装调试完毕 |
| 数据机房改造升级/五、视频会商系统改造升级 | | | | | | | | | |
| 1 | 会议室空调 | 海尔 FRd-100L W/5DF82 U1 | 1.立柜式，变频，键控/遥控，一级能效，自清洁，220V/50HZ; 2.内机：宽518mm;高1770mm;深347mm,外机：宽958mm;高660mm;深402mm; 3.制热量：9800w,制热功率：2800W,制冷量：7350W,制冷功率：2000W; 4.制冷剂类型：R32。 | 青岛海尔空调器有限公司 | 台 | 1 | 10650.00 | 10650.00 | 合同签订后20日历天内供货并安装调试完毕 |
| 2 | 会议录像机 | 松下 X1500 | 1.影像传感器：采用1/2.5英寸MOS传感器，有效像素829万，支持3840×2160 (4K)、1920×1080(FHD)及1280× | 松下控股株式会社 | 个 | 1 | 12600.00 | 12600.00 | 合同签订后20日历天内供货并安装调试完毕 |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------|--------------------------|--|----------|---|---|----------|----------|-----------------------------|
| | | | <p>720(HD)视频录制。</p> <p>2.镜头参数： 配备Leica Dicomar镜头， 24倍光学变焦，等效35mm焦距范围为25-600mm,最低照明度达1.51倍(F1.8,超增益+,1/30秒)。</p> <p>3.对焦系统： 支持自动对焦和手动对焦模式,覆盖广角25mm至长焦600mm范围。</p> <p>4.视频格式： 可录制4K 60p、FHD 60p及HD 60p视频， 支持光学防抖功能。</p> <p>5.连接功能： 内置WiFi模块，具备USB2.0和HDMI接口。</p> | | | | | | |
| 3 | 会议平板 (含支架) | 华为 IdeaHub Board 2 | <p>屏幕规格： 75英寸4K柔光屏(3840×2160分辨率),16:9显示比例， 支持光学防蓝光技术。</p> | 华为技术有限公司 | 台 | 1 | 12650.00 | 12650.00 | 合同签订后20 日历天内供货 并安装调试完 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|----------|------|---|----|---|---|-----------|----------|----------------------|
| | | | <p>触控性能：支持10点触控，25ms书写延迟，配备零贴合技术减少反光。</p> <p>会议功能：支持NFC一碰投屏、分布式会议协作、双向书写互动，兼容主流会议软件</p> | | | | | | 毕 |
| 软件/六、数据分析室应用软件 | | | | | | | | | |
| 1 | 金审三期应用软件 | 国产定制 | <p>1.能连接并使用省厅金审三期平台数据。</p> <p>2.可使用市级平台数据，使用市级平台数据分析。南阳市审计平台数据使用申请 和疑点跟踪功能：数据预览、数据申请、数据申请审批、审批完成通知、申请记录及审批记录查询、疑点申请、疑点预览、疑点申请审批、审批完成通知、</p> | 国产 | 个 | 1 | 920000.00 | 92000.00 | 合同签订后20日历天内供货并安装调试完毕 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|---------------------|--|---------------|---|---|---------|---------|----------------------|
| | | | 申请 记录及审批记录查询、疑点转csv下发。 | | | | | | |
| 2 | ukey | 卫士通 DTE256-HC | 通过ukey绑定用户信息, ,读取ukey账户信息登录平台系统。 | 卫士通信息产业股份有限公司 | 个 | 2 | 200.00 | 400.00 | 合同签订后20日历天内供货并安装调试完毕 |
| 3 | 零信任客户端 | 深信服访问控制系统软件 V2.0接入端 | 安全软件登录控制：绑定电脑信息，确保系统访问是指定物理机访问终端USB远程控制。 | 深信服科技股份有限公司 | 套 | 1 | 7600.00 | 7600.00 | 合同签订后20日历天内供货并安装调试完毕 |
| 报价金额合计（大写）：柒拾肆万玖仟柒佰叁拾伍元伍角捌分 | | | | | | | | | |

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：2025 年 12 月 17 日